

**CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

FL01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ**

MUNICÍPIO  
ITIRAPUÃ

**OBJETO: REFORMA DA QUADRA COBERTA CENTRO DE LAZER JOSÉ ANTONIO DA SILVA**

**PRAZO PROPOSTO**

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio


FINAL: 330 dias a partir da data da assinatura do convênio


**DATA BASE:**

maio-22


ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 120 dias	PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias	PERÍODO: 120 dias	PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias	PERÍODO: 120 dias	PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias	
1.0	SERVIÇO INICIAIS	%	100,00						100,00
		R\$	5.907,94						5.907,94
2.0	INFRAESTRUTURA	%	100,00						100,00
		R\$	672,77						672,77
3.0	SUPERESTRUTURA	%	100,00						100,00
		R\$	556,02						556,02
4.0	COBERTURA	%	60,00		40,00				100,00
		R\$	38.682,30		25.788,20				64.470,50
5.0	REVESTIMENTO (PISO E PAREDE)	%	100,00		100,00				100,00
		R\$			14.991,12				14.991,12
6.0	RAMPA DE ACESSO AO PALCO	%			50,00				50,00
		R\$			5.076,65				5.076,65
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - quadra e palco	%			80,00				80,00
		R\$			12.115,50				12.115,50
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - postes de energia	%			75,00				75,00
		R\$			37.186,41				37.186,41
9.0	PINTURA	%							100,00
		R\$							12.395,47
10.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	%			100,00				100,00
		R\$			1.857,96				1.857,96
11.0	SERVIÇOS FINAIS	%							100,00
		R\$							11.226,32
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>									
<b>TOTAL</b>			<b>45.819,03</b>		<b>97.015,84</b>		<b>68.665,13</b>		<b>211.500,00</b>

**RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**

Nome: **Fabiano Amorim**  
Secretario Municipal de Engenharia e Obras  
CAU: A27286-8  
ASSINATURA: 

Nome: **Odair Dalseco de Oliveira**  
Engenheiro Civil  
CREA: 040024594-0  
ASSINATURA: 

**RESPONSÁVEL LEGAL**

Nome: **Gerson Luiz Alves**  
PREFEITO MUNICIPAL  
RG: 21.189.116  
ASSINATURA: 

14